

Протокол № 4 от 25.03.2024 г

Заседания штаба родительского и общественного контроля за ходом реализации мероприятий по капитальному ремонту здания.

Повестка заседания:

1. Контроль за ходом ремонтных работ.

Присутствовали 9 человек.

По вопросу повестки заседания:

Группа родительского общественного контроля за ходом реализации мероприятий по капитальному ремонту здания осмотрела здание школы внутри. Сделано следующее: залиты полы, продолжается работа по установке вентиляционной системы и системы отопления, ведутся работы по созданию мембранной крыши, обшиваются кабинеты и коридоры. От намеченного графика не отстают (конец первого этапа- 30.03.2024).

Решили:

1. Продолжать контролировать ход выполнения работ

За данное решение проголосовали единогласно

Председатель:



В.В. Владимиров

Секретарь:



А.Н. Захарова